



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA DO MUNICÍPIO DE MARIANA, BEM COMO DO ALOCAMENTO E DESLOCAMENTO DOS BENS MÓVEIS E SUA SALVAGUARDA, REALIZADA PRESENCIALMENTE, NO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (04-05-2022)

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas ocorreu, de forma presencial, na sede do prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, a reunião da Comissão Especial para o acompanhamento das obras de restauração do prédio, bem como do alocamento e deslocamento de seus bens móveis e sua salvaguarda (Membros da Comissão: Marcelo Macedo, Fernando Sampaio, Manoel Douglas e Edson Agostinho).

Participaram da Reunião: Os vereadores Marcelo Macedo, Fernando Sampaio, Edson Agostinho, Ediraldo Ramos e Manoel Douglas. **Registraram Presença:** Juvan Mol - Câmara; Patrícia Gomes - Câmara Antônio Ramos - Defesa Social; Edvaldo Andrade - Secretário de Governo; Anna de Grammont - Secretaria de Obras; Carlos Henrique - Secretaria de Obras; Isabel Nicolielo - Secretaria de Obras; Paula Sampaio - A3 Restauros - Adriano Luis - A3 Restauros; Michele Xavier - Controladoria; Luiz Freitas - Controladoria; Juliana Pereira - Secretária de Administração; Marlon Silva - Secretária de Planejamento; Juliano Barbosa - Controladoria; Marcelo Henrique - Secretário de Obras; **ABERTURA:** O Vereador Marcelo cumprimentou os participante e agradeceu a presença de todos e incitou que esta reunião é para acertar o que foi acordado durante o encontro anterior, como também, aguarda a resposta por parte da Prefeitura, de forma a resolver as questões relacionadas ao aditivo e passou a palavra para o Sr. Marcelo afirma que o aditivo ficou pronto, mas infelizmente com certo atraso, já foi encaminhado para o senhor Edvaldo, e se for acordado entre os vereadores o documento será passado adiante. Com a palavra, o Sr. Juliano declara que já foi feita análise eletrônica e foi enviado para consulta prévia na sexta-feira passada, onde deve ser acatado, mas por ser opinativo, não há a necessidade e se forem acatados não há carência de análise, desta forma, será repassado para procuradoria depois para controladoria, diz que Sr. Carlos já deu um parecer positivo sobre o projeto. Com a palavra, o Vereador Marcelo questionou com quanto tempo esse processo seria liberado? Em resposta, o Sr. Juliano declara que se for entregue na data desta reunião é provável que sua liberação seja no mesmo dia. Com a palavra, o Vereador Fernando perguntou se o documento está na Secretaria de obras para análise? Em resposta ao Sr. Juliano afirma que sim, em contrapartida, o Secretário de Obras Marcelo expõe que está com documento em posse e o entregou durante a reunião. Com a palavra, o Vereador Marcelo solicitou o registro desta entrega em ata, como também, solicitou o registro do comprometimento do Sr. Juliano para análise do documento. Com a palavra, Sr. Patrícia perguntou se foram resolvidas as questões referentes a contratação do vigia? Em resposta, foi dito que no momento não foi resolvido. Com a palavra, o Vereador Marcelo questionou se cópia desse documento já está em posse do Prefeito Juliano? Em resposta, afirmaram que o prefeito já possui cópia e está ciente. O Vereador Fernando declara que foi enviado para o prefeito Juliano uma correspondência da Câmara questionando o porquê de o pagamento ter que ser feito por



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

meio da Câmara e solicitou que seja feito um relato explicando o motivo do atraso na obra, para que se tenha justificativa, desta forma, a câmara fará a liberação para o pagamento do vigia. Com a palavra, a Sra. Patrícia solicitou agilidade nos procedimentos, pois, os vigias contratados já estão de aviso prévio. Dando continuidade, a Sra. Patrícia questionou, com quanto tempo o Ofício será respondido? Em resposta, foi dito até quinta-feira da corrente de semana. Com a palavra, a Sra. Patrícia disse que o processo pode demorar devido aos trâmites legais que este ofício deve ter. Com a palavra, o Secretário Marcelo diz que o documento não precisa ser agraciado pelo Controlador, logo, o processo será rápido. Com a palavra, o Sr. Juliano declara que se o ofício chegar até a controladoria, ele o reencaminhará para a Câmara. Com a palavra, Sr. Adriano questiona sobre a demora do pagamento após a emissão da nota fiscal, assim, solicitou se seria possível acelerar os trâmites para pagamento? Em resposta, o Secretário Marcelo expõe que possui um tempo de processamento das medições, mas irá averiguar se durante o trânsito dos documentos está ocorrendo algum gargalo. Com a palavra, o Vereador Marcelo declarou que esta cobrança só está sendo realizada, pois, não é a primeira vez que há atraso no pagamento e sem recurso a empresa não pode dar prosseguimento na obra. Declarou que é observado pagamentos realizados de maneira ágil para algumas empresas e outros possuem atraso. Com a palavra, o Secretário Marcelo diz que todo o processo de pagamento é realizado com a mesma seriedade. Com a palavra, o Sr. Adriano diz que o processo dentro da Secretaria de obras é ágil e começa a ter gargalos após a sua saída. Com a palavra, o Vereador Manoel declara que pode passar o processo para ele e o acompanhará in loco, de forma a identificar onde estão ocorrendo os problemas. Dando continuidade, o Secretário Marcelo destaca que esta obra possui suas complexidades devido ser de restauração e possuir muitos detalhes, logo, as medições podem demorar para serem aferidas e consequentemente pagas. O Vereador Fernando afirma que se deve averiguar, dado que, se o Sr. Carlos aprovou as medições, o pagamento deve ocorrer. Com a palavra, o Vereador Marcelo perguntou se será enviado ofício na quinta-feira, da corrente semana, referente aos vigias? Em resposta, o Secretário Marcelo afirma que sim. Com a palavra, o Sr. Adriano acreditava ter encontrado as ruínas referentes ao Quartel dos Dragões, mas infelizmente foram encontradas somente a parte dos aquedutos. Seguindo a reunião, O Vereador Marcelo questiona ao Vereador Fernando como serão feitas as tratativas com Presidente da Câmara para contratação do vigia? Em resposta, o Edil diz que o Presidente afirmou que se fosse feito tudo dentro da legalidade ele faria a contratação, desta forma, tal cobrança será feita. Ainda por cima, considerando o atraso da obra devido à ausência de um vigia para auxiliar na segurança. Com a palavra, o Vereador Marcelo perguntou quais foram os aditivos? Em resposta, a Sra. Paula expõe que o atraso é devido à demora para separar os serviços de maior importância e colocá-los como aditivos, e pensando que possivelmente poderia não haver um novo aditivo, a empresa optou por fazer uma análise de possíveis outros serviços que não seriam realizados para que fosse possível encaixar as demandas mais importantes dentro do orçamento já contratado e entregar a obra em perfeito estado de uso. Com a palavra, o Vereador Marcelo solicitou que seja marcado uma reunião para decisão do que será feito com aditivo e de quanto será o aditivo, devido a diversidade de itens que estão sendo identificados ao decorrer da obra. Desta forma, assim que acertado entre a comissão e a empresa, voltaria a conversar com os demais membros desta reunião. Por fim, marcaram



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

para sexta-feira seis de maio de dois mil e vinte dois as discussões citadas acima.

ENCERRAMENTO: O Vereador Marcelo agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às dez horas e quarenta e minutos. **Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada:**

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature in an oval]