



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
www.camarademariana.mg.gov.br

## ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DA CÂMARA DE MARIANA REALIZADA ATRAVÉS DE VIDEO COONFERÊNCIA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM (27- 04-2021).

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal de Mariana, às dezesseis horas e vinte e um minutos realizou-se a décima reunião da Comissão de Participação Popular (Presidente: Manoel Douglas, Vice presidente Marcelo Macedo, Vogal: Pedro Ulisses). Atendendo ao pedido do vereador Ricardo Miranda foi convocado o Secretário De Obras, Sr. André Belico e convidados o Sr. Ronaldo Camelo, Diretor do SAAE Mariana e Associação de Moradores do bairro Rosário, para tratar sobre obra da caixa d'água do bairro Rosário. **Estiveram presentes:** os vereadores José Antunes e Ricardo Miranda e o convocado Sr. André Belico Secretário Municipal de Obras, os convidados do bairro Rosário, os convidados, Sr. Ronaldo Camelo, Diretor do SAAE, a Sra. Katia Maria dos Santos Quirino, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto do Rosário e Ronaldo Ildefonso morador do bairro Rosário. **ABERTURA:** Em nome de Deus e do povo marianense e havendo número regimental Manoel Douglas declarou aberta a reunião. Posteriormente abriu discussão para a ATA da nona reunião desta Comissão que fora aprovada sem ressalvas. Seguidamente solicitou a secretária a leitura das correspondências e após leitura agradeceu a presença de todos e disse que o assunto que iriam debater é o que vem sendo debatido pelos vereadores em relação a cobrança de moradores e que tiveram vários questionamentos em relação a caixa d'água do bairro Rosário. Assim sendo fizeram o convite por essa Comissão para que a associação viesse juntamente com os vereadores esclarecer a situação. Com a palavra o vereador José Antunes disse que tem um requerimento protocolado que é o de nº 17/2021 em que já obteve algumas respostas, mas que não recebeu todas as respostas. Posteriormente Manoel Douglas disse que parece que essa é uma obra de responsabilidade da Secretária de Obras e assim sendo passou a palavra para o Secretário André Belico, que com a palavra cumprimentou a todos e disse que a Secretaria está aberta a atender a todos os pedidos dos vereadores. Disse que antes de falar gostaria que Ronaldo Camelo colocasse para ele quais eram os pontos dessa obra para que consiga ter informação para falar de como será o tratamento. Com a palavra Ronaldo Camelo cumprimentou a todos e disse que é funcionário efetivo do SAAE e que esteve fora do SAAE por um tempo e que desde o dia treze de abril assumiu a Diretoria Executiva do SAAE e para poder inteirar do que está acontecendo e até mesmo do processo licitatório obteve conhecimento a respeito do reservatório do alto do Rosário, disse que tinham a previsão de construir dois reservatórios no alto do Rosário, um de um milhão e quinhentos mil litros próximo à rua Pinho, próximo ao salão comunitário e da Escola Municipal Dom Luciano e um outro reservatório que estava para ser construído na rua Jatobá que é a rua das duas pistas, onde esse espaço já foi demolido. Disse que essa licitação ocorreu pela Prefeitura Municipal de Mariana no ano de dois mil e dezenove e que quando foi o início de dois mil e vinte houve a pandemia e assim a suspensão, disse que assim que houve a suspensão e começaram a voltar as atividades gradativamente a empresa que ganhou para a construção do reservatório entrou com a solicitação de realinhamento de preço porque nesse realinhamento quando ela ganhou a licitação era um determinado valor e o tipo de reservatório que foi licitado é um reservatório que a empresa constrói e que chega no local e monta, disse que se não se engana é Europeu, assim sendo disse que ela pediu esse realinhamento com a cotação do EURO e que entende que



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
www.camarademariana.mg.gov.br

não podem conceder um realinhamento em cima do EURO e que esse foi um dos motivos da não continuidade da construção desse reservatório. Disse que um outro motivo é que a empresa não daria a garantia total para a construção desse reservatório, não garantia que ele ficaria em perfeitas condições quando colocada a água. Acrescentou dizendo que haveria oscilação de volume de volume de água dentro desse reservatório e havendo essa oscilação a empresa não daria essa garantia e só daria a garantia se ele estivesse cem por cento cheio e o tempo todo, além disso durante o processo licitatório não houve previsão do percentual de desembolso que seria o financeiro, dando o exemplo de executou trinta por cento, pagariam trinta por cento e assim por diante. Disse que nesse caso a empresa não teve interesse de dar continuidade disse que diante desses fatos, houve uma rescisão contratual da prefeitura junto com a empresa vencedora e por isso não puderam dar continuidade na construção desse reservatório e que isso aconteceu no final do ano passado. Seguidamente Manoel Douglas disse que pelo que ele entendeu parece que a empresa licitada não observou a característica da nossa cidade, porque para manter um reservatório cheio a todo momento não condiz hoje com a realidade de Mariana. Disse que gostaria de saber como foi cancelado esse contrato e se existe alguma outra licitação em andamento para essa caixa d'água. Disse que o que foi prometido para os moradores do bairro Rosário é que aquela caixa seria demolida e construída. Com a palavra Ronaldo Camelo disse que não apontaria de quem é a culpa, disse que já está sendo preparado um termo de referência para a construção do reservatório do Rosário, o da rua Jatobá que está previsto um milhão de litros ou quinhentos mil litros e próximo a escola está previsto a construção de um de um milhão também. Disse que o tipo de reservatório licitado pela prefeitura foi bem específico e que não condiz com a realidade de Mariana. Disse que precisam colocar um reservatório que a empresa vá dar determinado prazo de garantia da durabilidade dele. Disse que no máximo em vinte dias o termo de referência estará pronto e farão o edital para abrir essa concorrência. Posteriormente Ronaldo Camelo disse que não sabe como foi feita essa rescisão contratual, mas que foi feita pela prefeitura. Posteriormente Manoel Douglas solicitou que a Secretaria encaminhasse como foi feita essa rescisão contratual. Posteriormente Manoel Douglas disse que com essa rescisão acreditava que o Secretário André Belico não possuía projeto e disse que gostaria de saber qual a previsão. Posteriormente Marcelo Macedo questionou qual o tipo da modalidade da licitação. Ronaldo Camelo disse que não saberia informar. Marcelo Macedo questionou se só houve uma empresa que participou desse processo. Ronaldo Camelo disse que se não se enganava foram três empresas que participaram do processo. Seguidamente Marcelo Macedo questionou se não seria possível chamar a segunda colocada. Em resposta Ronaldo Camelo disse que não seria possível chamar a segunda colocada devido as ligações do reservatório porque possui o projeto para construção desse reservatório, tanto que irão usar esse mesmo projeto para a construção, mas não será o mesmo método será um reservatório metálico respeitando todas as normas, de forma a ser passível do consumo humano. Seguidamente Marcelo Macedo questionou se a empresa que ganhou o processo licitatório é a única que poderia executar as especificações sobre a construção desse reservatório. Em resposta Ronaldo Camelo disse que até onde obteve conhecimento ela seria a única que teria essa condição de construção, mas que não daria certeza porque foram as informações que lhe foram passadas. Marcelo Macedo disse que então sinceramente houve um erro grande e disse que gostaria que enviasse quais as empresas que participaram, com suas especificações técnicas porque foi lhe despertada a curiosidade e que gostaria de ter todas essas informações para posteriormente chamar os técnicos e para não cometer esses mesmos erros.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hélvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
www.camarademariana.mg.gov.br

Seguidamente Ronaldo Camelo disse que até onde procurou saber o termo de referência foi elaborado pelo SAAE e não sabe sobre a veracidade também, mas que irá procurar saber e encaminhar para a Câmara. Posteriormente Manoel Douglas disse que estava com problemas de conexão e solicitou que Marcelo Macedo assumisse a reunião. Assim sendo Marcelo Macedo passou a palavra para André Belico que com a palavra disse que esse assunto tão bem dito pelo diretor do SAAE é um assunto novo para ele porque aconteceu antes da sua chegada e pelos fatos por ele colocados disse que gostaria de fazer uma pergunta para conseguirem delimitar se houve algum erro deles nesse processo. Questionou se o termo de referência foi feito pelo SAAE na época, se as especificações foram feitas pelo SAAE e a licitação pela prefeitura. Em resposta Ronaldo Camelo disse que não daria cem por cento de certeza, mas que crê que sim e que não sabe dizer como foi a continuidade desse processo licitatório. Posteriormente André Belico disse que pelo que está entendendo o processo todo foi iniciado pelo SAAE e a Secretária de Obras iria fazer a gestão da execução das obras e que essa obra foi cancelada no final do ano passado. Disse que a Secretária de Obras hoje não tem uma previsão dessa licitação porque o próprio SAAE já está fazendo o planejamento de um novo memorial descritivo para licitar, disse que o que podem fazer agora é levantar esse processo licitatório que é o que seria objeto para entender por que essa empresa não teve condições de executar e porque o segundo colocado não foi chamado antes de lançar esse edital para que identifiquem nesse edital possíveis erros para que não aconteçam novamente. Disse que assim que encaminharem para ele dar andamento para a licitação e que acredita que o ideal é levantar na licitação paralisada os possíveis erros no processo antes de iniciar essa nova. Posteriormente disse que a Secretaria de obras irá fazer o controle da gestão e execução. Posteriormente Ronaldo Camelo disse que concorda com André Belico e disse que é um dos pontos que está cobrando bastante para não acontecer o erro que aconteceu anteriormente e ficarem parando o processo no meio do caminho e a população ficar prejudicada. Seguidamente André Belico disse que irá levantar toda essa documentação em relação ao contrato, empresas ganhadoras e que irá encaminhar para que tenham noção do que fora licitado. Posteriormente Marcelo Macedo disse que sugestão é sentar com o pessoal da licitação e verificar as questões técnicas uma porque um processo desse, da forma que está sendo colocado prejudica toda a população principalmente do Rosário em que sempre está faltando água e que eles veem que houve um erro do município. Disse que no início da licitação é interessante ter a explicação dos técnicos para ver o que aconteceu e porque aconteceu. Ronaldo Camelo disse que como comentou no início da fala que não está querendo falar quem está certo ou errado, mas que diante do ocorrido está procurando não deixar acontecer o que aconteceu e que está cobrando de todos os colaboradores para que não ocorra de novo. Seguidamente Marcelo Macedo disse que achou de grande importância Ronaldo Camelo levantar essa questão para que não aconteça esses erros novamente e que precisam ver isso. Ronaldo Camelo disse que quando se prepara um processo licitatório se ele parar futuramente demoram noventa dias para montar um processo novamente e quando a empresa entra com recurso demoram cerca de cento e vinte dias. Posteriormente Marcelo Macedo disse que querem entender o processo e que não buscam entender quem errou. Seguidamente perguntou a Ronaldo o que estão programando na sua gestão e que não podem falar que ele não tem conhecimento porque ele conhece muito bem o sistema e questionou quando irão fazer essa licitação. Ronaldo Camelo disse que possuem um problema sério no Alto do Rosário que é a questão de ocupações irregulares e disse que essas ocupações fazem as ligações clandestinas e que os moradores que estão na parte mais alta ficam prejudicados

*Ronaldo*

*MD*

*[Signature]*



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
www.camarademariana.mg.gov.br

porque lá embaixo estão tendo essas ocupações irregulares que consomem toda a água. Para resolver o problema de imediato disse que já estão com licenciamento ambiental e previsto de perfurar o poço artesiano na região do Gogô e que para esse poço artesiano estão com a expectativa de colocarem mais cinco litros para o segundo no alto do Rosário para suprir essa demanda que está lá. Disse que dentro de vinte dias no máximo estará colocando essa licitação para a construção desse reservatório para suprir a demanda dos moradores e que esperam que se possa enfrentar o período de seca com menor dificuldade com a construção do poço artesiano. Disse que há previsão de colocar a ETA Norte que tem a previsão de noventa litros por segundo e que já está muito bem alinhado com o prefeito para estarem trabalhando para construí-la próximo da garagem da UNIVALE e que possam resolver todo o problema da parte norte de Mariana citando Rosário, Colina, São Cristovão, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, e que essa é a expectativa de resolução do problema. Disse que tentaram minimizar o máximo o impacto da falta d'água no bairro Rosário. Seguidamente com a palavra kátia Quirino presidente da associação do bairro Rosário que cumprimentou a todos e disse que esteve no ano de dois mil e dezenove com a diretoria da associação e que estiveram acompanhando as reuniões no que demandavam da construção da caixa d'água, demolição e construção. Disse que se não se engana foi demolida em junho e outubro saiu o contrato da empresa que ganhou com o prazo de início dessas obras e disse que ficaram na expectativa para o início dessas obras devido à ausência de água no bairro Rosário. Disse que as invasões na parte baixa do Rosário denominado Novo Horizonte tem complicado a situação do bairro e que não foram mais informados sobre a construção desse reservatório. Disse que foi pega de surpresa pela informação passada pelo Ronaldo Camelo que o contrato foi cancelado e que eles enquanto Associação não tinham o conhecimento desse processo e que a comunicação entre associação e município ficou a desejar, disse que não foram informados pós dois mil e dezenove do que aconteceria no Alto do Rosário em termo da caixa d'água, disse que estão batendo de frente todo esse tempo pedindo a construção dessa caixa d'água, a melhoria não só dessa mas da de mil e quinhentos litros que o Ronaldo pontuou que será construída de quinhentos mil litros e essa ausência de comunicação entre a prefeitura, a Secretaria de Obras e a comunidade deixa a entender que não os querem participando desse processo mas disse que é algo que faz parte da vida dele. Disse que estão representando a comunidade no município em diversas localidades e que devem ser informados em momentos que lhe são cruciais serem comunicados. Posteriormente agradeceu ao convite para participar da reunião e disse que esperam que isso não se arraste por mais dois anos. Disse que o que querem hoje é que seja firmado um compromisso entre o SAAE, a Secretária de Obras, Comissão de Participação Popular e município para que possam ser informados sobre cada passo desse processo e também que possam participar a todo momento de tudo que for dialogado no que diz respeito a comunidade e principalmente a eles que estão a frente da comunidade. Disse que fica triste porque irá prorrogar mais um tempo para a construção dessa caixa e como Ronaldo disse essa caixa não seria construída no Brasil e que foi lhes dado um prazo de início dessa obra que não foi cumprido e reajustes de valores e na época disse que chegou a conversar com o Marcos sobre o processo licitatório da prefeitura e disse que falou com ele que o município não deve arcar com um processo licitatório e antes das obras iniciarem já ser feito um pedido de aumento de valores dentro daquele pedido de licitação que a obra não foi iniciada. Disse que o Marcelo acompanhou as obras de urbanização na época e que tiveram dentro dessa obra vários pedidos de licitação mas nenhum deles foi antes dessas obras iniciarem porque pelo que ela entende pelo aumento

*infamb*

*9/10/10*

*[Signature]*



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hélio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
www.camarademariana.mg.gov.br

de verbas quando a obra foi iniciada que se faz um cálculo e que no andar da obra ele não chega a atender a demanda e a necessidade então dentro dele se levanta o pedido para que seja feito esse aumento de verba dentro dessa obra para que sejam aumentados ou acrescidos valores e que isso aconteceu antes das obras iniciarem deixando-os nessa situação que estão hoje. Disse que pede que ao ser realizado esse processo sejam realizadas análises técnicas e pontuadas as necessidades para que quando venha haver esse contrato, empresas ganhadoras ou concorrentes não venham entrar com pedido de aumento de verba de um contrato que já está efetuado para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Disse que além disso possuem problemas na escola porque possuem uma caixa que não suporta água e ninguém sabe para onde vaza água porque a caixa é cheia toda noite e no dia seguinte pela manhã ela já está vazia, disse que não existe desvio de água dos moradores nessa caixa e que é uma falha técnica da construção, mas que ninguém pontuou o motivo dessa caixa estar vazia e se estivesse acontecendo aulas na escola hoje, essa caixa estaria seca nesse momento e o caminhão pipa iria abastecer a escola e que é um problema recorrente da escola Dom Luciano. E disse que espera que estejam juntos acompanhando esse processo para que ocorra o andamento dessas obras. Com a palavra Ronaldo Camelo disse que não tem o intuito de esconder nada de ninguém, até porque quem paga o salário do SAAE é a população. Disse que estão abertos para visitas e assim que iniciarem o processo licitatório, caso ela queira visita-los ele apresenta a situação para minimizar o processo no Alto do Rosário. Disse que conhece o reservatório que abastece a escola Dom Luciano e que é um reservatório de ferro e cimento e possui alguns vazamentos e se realmente ele estivesse sendo usado, ele já estaria organizando para fazer o revestimento da parte interna de forma a acabar com o vazamento conforme foi feito na ETA Santa Rita de Cassia e disse que deixava o convite aberto para Kátia para estarem conversando a hora que ela quiser. Disse que comentou sobre o reservatório da escola de um milhão de litros, mas que até onde passaram para ele é que lá seria de um milhão e em passagem seria de um milhão e meio ao contrário da informação que foi passada para ela que seria de um milhão e meio no Alto do Rosário. Mas disse que irá ter a certeza para saber qual o tipo de reservatório de água será construído. Disse que não tem a intenção de abrir licitação para um reservatório vitrificado para que não ocorra um percentual pequeno de empresas a participarem e prefere que seja um reservatório que dê um leque maior para que outras empresas participem de preferência no Brasil para que possam cobrar com mais firmeza a construção da empresa que ganhar. Com a palavra José Antunes parabenizou a Kátia Quirino pelas palavras e disse que o Rosário estava bem representado por ela e que percebe que ela é uma pessoa conhecedora, disse que fez algumas perguntas ao SAAE e que não foram respondidas todas. Disse que havia perguntado o que já foi executado e que a resposta foi que *"até a presente data foi executada a demolição do reservatório e elaboração do projeto de engenharia completo."* Seguidamente perguntou se o projeto seria aproveitado. Em resposta Ronaldo Camelo disse que sim, que todo o projeto que já elaborado e parte que do que já foi executado irão executar e que não irão perder. Disse que o que perderam foi o processo licitatório, mas que esse processo da construção do reservatório não houve nenhum gasto para a construção. José Antunes solicitou o processo licitatório e Ronaldo disse que como solicitado pelo Manoel Douglas e Marcelo Macedo irá encaminhar. Com a palavra o vereador Ricardo Miranda cumprimentou a todos e disse que veio uma moradora em seu gabinete e que são demandas que chegam a seus gabinetes sempre, já em relação ao reajuste disse que devem ficar atentos e ficar atentos também a dimensão colocada. Além disso disse que gostaria que toda a comunidade marianense participe para que as pessoas sejam



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Rua Hêlvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo, Mariana (MG). CEP: 35.420-000  
[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br)

atendidas. Seguidamente Kátia Quirino disse que fica feliz com essa Comissão e que irão ocupa-la ainda mais e que agradece o convite e fica no aguardo. Seguidamente Marcelo Macedo agradeceu a participação e disse que todas as reivindicações serão acertadas nessa comissão e que podem trazer para a comissão, porque convocam as pessoas responsáveis para responder os questionamentos da comunidade e que estão a disposição e que será assim que essa comissão irá trabalhar. Disse que acha um absurdo essa questão que aconteceu referente a caixa d'água e que não está culpando quem está no momento agora, mas que é um absurdo por quem passou por essa gestão do SAAE e disse que contam com o Ronaldo Camelo e com o André Belico. Posteriormente agradeceu a presença de todos e disse que a Câmara e essa Comissão estarão sempre à disposição. **Palavra Livre. ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar em nome de Deus e de todos os cidadãos marianenses Marcelo Macedo encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e três minutos.