



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000

www.camarademariana.mg.gov.br

ATA DA REUNIÃO PRESENCIAL NO GABINETE DO PREFEITO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES JOSÉ SALES E MANOEL DOUGLAS, NO DIA QUATORZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE DOIS. (14-09-2022).

Ao décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às nove horas e cinco minutos, foi realizada a Reunião Presencial no gabinete do prefeito atendendo a solicitação dos vereadores José Sales e Manoel Douglas, com a participação do prefeito interino Ronaldo Bento; dos representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Pablo Roberto Sena Gonçalves e Ronaldo Camelo da Silva; do Secretário de Obras, Newton Godoy; do representante da empresa licitada, Terra e Técnica, Ronaldo Camelo; e da Associação de Moradores do Bairro Vale Verde. **Participaram da reunião:** Os Vereadores Ediraldo Ramos, José Sales, Maurício Antônio Borges e Pedro Vieira. **Registraram Presença:** Jayane Botelho - Gabinete do Vereador José Sales; Newton Godoy - Secretário de Obras; Pablo Roberto Sena Gonçalves - Diretor Executivo do SAAE; Rodrigo Araújo Ferreira - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho na Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda; Ronaldo Camelo da Silva - Diretor Adjunto de Administração do SAAE; Samuel Pimenta - Coordenador da Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos (SASU); e os representantes da Associação de Moradores do Bairro Vale Verde, Ângela Madalena, Edilene Madalena, Edina Paula, José Pedro Tomaz, Oldair Romualdo e Wagner Ferreira da Silva. **ABERTURA:** “Em nome de Deus e do povo Marianense” o Prefeito Interino Ronaldo Bento iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pedindo desculpas aos moradores pelo atraso na obra do Bairro Vale Verde, sendo que sua atuação no cargo se dá há apenas setenta dias, e ele não estava inteiramente ciente do andamento da mesma. Ele explicou que as obras no bairro estão em andamento mas, com o problema gerado na fundação das casas, seria necessário abrir uma nova licitação, ao que o Sr. Rodrigo concordou. Com a palavra, o Vereador José explanou que a obra no Bairro teve início em Abril de dois mil e vinte e dois, e que o projeto inicial era de executar um colchão reno na saída da água, para que outras casas não fossem comprometidas e que há, ainda, a necessidade de se asfaltar a região; ele pediu ao Sr. Samuel que explicitasse o andamento da obra, ao que esse informou que às ruas José de Alencar, Barroso, Itabirito e Viçosa já estão na etapa de finalização. O Vereador Pedro disse que à Rua Viçosa, a parte de drenagem da obra já está finalizada, faltando apenas a pavimentação. O Sr. Ronaldo Camelo explicitou que deveria-se agilizar o andamento da obra, o que está previsto para acontecer no próximo mês. O Sr. Newton disse que a empresa Terra e Técnica realizará a recomposição da rua e que a Secretaria de Obras realizará a pavimentação, assim como a verificação das casas. Segundo ele, “é de bom tom” que se realize, nesta ordem, a finalização total da obra de drenagem, a pavimentação, a revitalização dos passeios e inspeção e revitalização das casas afetadas, ao que a Sra. Edilene concordou, cobrou agilidade e inquiriu sobre a revitalização das casas afetadas. O Sr. Newton explicou que outra equipe realizaria esse trabalho. A Sra. Edilene pediu que fosse especificada uma data para a realização desse serviço, pois estava-se falando sobre a obra na rua, mas seu interesse é o problema estrutural das casas. O Sr. Wagner indagou sobre o acolchoamento na parte baixa do Bairro Vale Verde, ao que o Sr.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

Newton arguiu que seria outra frente de serviço, que não interferiria na parte de cima. O Sr. Vagner reiterou a necessidade de agilidade no serviço de cima pois, com a chegada da época de chuvas, a parte de baixo seria prejudicada, com a concordância de todos. Segundo o Sr. Newton, o acolchoamento é uma obra independente, cuja existência impediria alagamentos na região, não devendo ser usado para escoamento de esgoto, ao que o Sr. Vagner interjeitou que os moradores têm reivindicado também pela canalização de esgoto na região, ao que o Sr. Newton explicitou que está entrando em licitação o projeto de saneamento da Cidade, que terá início no Bairro Cabanas, de cima para baixo, separando o esgoto da água pluvial, sendo que em épocas de seca o colchão reno será similar a um calçadão, também seco. Mostrando o plano de trabalho para o Vereador José, o Sr. Rodrigo distinguiu os caminhos da drenagem pluvial do de canalização de esgoto. O Sr. Samuel completou que foi chamado um projetista, em razão do volume de água da bacia, mostrando, no plano, que na rede existente, será movido em cinco metros a diferenciação entre drenagem e canalização e que, ainda, “sob o ponto de vista técnico, a obra não está nem aumentando o volume de água nem jogando em ponto diferente”. O Sr. Oldair explicitou que, próximo à casa do Sr. Vagner, à Rua Viçosa, o volume de água é alto e cobrou agilidade da obra de diferenciação, pois o esgoto, atualmente, está, não só a céu aberto, mas sendo jogado no córrego presente na região e, ainda, há várias bacias no local, que correm risco de contaminação; cobrou, ainda, a necessidade de se haver uma data definitiva para a finalização do projeto, para que os moradores não precisem recorrer ao aluguel social. O Sr. Ronaldo Camelo disse que pode-se fazer de imediato o encanamento do esgoto. O Prefeito Interino Ronaldo Bento questionou o Sr. Samuel acerca do projeto da drenagem, ao que ele respondeu que o trecho citado foi licitado, e que o de saneamento está contemplado em outro projeto. O Prefeito Interino explicitou que, ao esperarem-se a execução de projetos, esses terão início no próximo ano, de dois mil e vinte e três, a depender da vontade do próximo prefeito interino pois, com o aporte compensatório advindo da Renova, de setenta milhões de reais, onde será licitado, em primeiro momento, cinquenta e seis milhões de reais, o que dá abertura à licitação ainda não iniciada; para tanto, necessita-se de, no mínimo, noventa dias. Desses, são trinta dias de edital publicado, mais trinta para abrir a praça e outros trinta para requerimento de recursos. Disse, ainda, que, para minimizar o impacto negativo aos moradores, deveriam ter sido feitos dois planos, sendo um deles, “um paliativo antes de se pegar o macro”. O Sr. Rodrigo aclarou que, no momento, não há mão de obra para que seja realizado o encanamento de esgoto. O Sr. Ronaldo Camelo assegurou que fará uma visita para avaliar a situação. Com a palavra, o Prefeito Interino explicou que, na administração pública, é preciso um parecer da parte técnica para que se afirme uma data final para o projeto, sendo necessários contrato, projeto e execução (mão de obra) e, portanto, não pode definir a data, pois não há esses recursos, já que é preciso um segundo projeto para a questão do encanamento de esgoto. O projeto de setenta milhões, citado anteriormente, possui projeção, mas não licitação. Autorizou, ainda, a visita do Sr. Ronaldo Camelo ao Bairro Vale Verde, para que vistorie a situação. A Sra. Edilene, com endossamento da Sra. Edina questionou a falta de aviso aos moradores sobre a possibilidade de dano às residências da Rua Viçosa e, ainda, o motivo de não ter-se parado a obra quando houve a constatação desse dano. A Sra. Ângela argumentou sobre a probabilidade de



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, 89 - Centro - Mariana - MG - 35420.000
www.camarademariana.mg.gov.br

alagamento nas casas da Rua Viçosa. O Sr. Oldair solicitou a vistoria das casas, que apresentam trincas. A Sra. Edina argumentou que, após a retirada de uma rocha do solo da Rua Viçosa, as casas começaram a apresentar danos estruturais, e que deveria-se ter parado a obra, ao que o Sr. Oldair acrescentou que lhe foi dito pelo encarregado que usariam um novo método de retirada de rocha, e que não ocorreriam danos, com reiteração do Sr. Wagner. O Prefeito Interino assegurou aos moradores que medidas serão tomadas para corrigir o erro e, ainda, pediu ao Sr. Newton que enviasse técnicos para avaliar a situação de todas as casas e, o engenheiro responsável determinando o que seja de responsabilidade do Município será corrigido. O Sr. Rodrigo colocou que, desde a Rua Monteiro Lobato, houve complicações com a obra, devido à natureza do terreno e também com o fornecimento de materiais, dado que houve imprevistos. Ele reiterou, mais uma vez, a avaliação e reparo das casas afetadas, com concordância do Vereador Pedro, que garantiu o acompanhamento das mesmas pela Câmara. O Sr. Rodrigo acrescentou que, ao término da obra em determinado trecho, já seria possível realizar dita avaliação, com concordância do Sr. Newton, e do Vereador José. Os moradores questionaram sobre a previsão de término da pavimentação, ao que o Sr. Rodrigo assentiu que aconteceria na próxima semana, dos dias dezoito a vinte e três de setembro. O Sr. Newton assegurou que a Secretaria de Obras entrará em contato com os moradores para que se garanta o cumprimento do prazo e acompanhar o andamento, com reiteração do Vereador Ednaldo. O Sr. Ronaldo Camelo, com a concordância do Sr. Newton, acrescentou que, no início das obras, em maio, o SAAE não tinha pessoal para colocar à disposição da obra mas, alguns funcionários acompanharam o andamento da mesma, orientando a empresa com relação à drenagem pluvial. O Sr. Newton reiterou, mais uma vez, a situação do terreno, de natureza rochosa e, portanto, houve dificuldades e imprevistos na execução da obra. Ele assegurou, ainda, a correção dos equívocos. **ENCERAMENTO:** 'Não havendo mais nada a tratar em nome de Deus e do povo Marianense', o Vereador Pedro Vieira encerrou a reunião às nove horas e cinquenta minutos. **Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada:**